重点事務事業進行管理表

年度	2	令和4年度		No.	1 0	0 進行管理		₹	都市整備部長			
事務事業名		都市核地区土地区画整理事業										
事業の概要		市の都市核にふさわしいまちづくりを行うため、将来の商業核形成を誘導するべく、住										
		工の混在をできるだけ解消し、良好な住宅地の形成と魅力あるまちの実現を目指して、										
		土地区画整理事業の実施により、道路、公園などの都市基盤整備を行うもの										
これまでの 経 過	5 M	平成12年度から本事業を実施しており、地区内の権利者に協力をいただきながら、										
		土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図り、道路、公園等の都市基盤の整備を行って										
		いる。										
本 年 度 予 算 措		総事	業費	1,355,271千円 一般財源				5 1,057,213千円 原				
+ 15 15 0		・都市計画道路フ・5・3号線西側築造及び電線共同溝設置工事1件を完了する。										
		・都市計画道路7・4・2号線安全施設設置工事1件を完了する。										
	_	•区	・区画道路築造工事(39号、40号)2件を完了する。									
┃本 年 度 ┃目	標	・区画道路雨水管整備工事1件を完了する。										
		・公	園築造工事	₹2件を	完了する。							
		・ポケットパーク築造工事(1号、2号)2件を完了する。										
		・今年度対象となる権利者18名の移転促進を行う。										
								• 都	市計画道路7・5・3号線西側築			
					・5・3号線			造及	び電線共同溝設置工事1件着手			
		:	造及び電線	共同溝	設置工事1件	(6月		(9	月~)			
			~9月)					·区[画道路築造工事2件着手(39号: ┃			
			•区画道路	築造工	事(39号、4	0号)		6月	~、40号:8月~)			
上半期		計	2件(6月	~9月)		実	・区	画道路雨水管整備工事 1 件着手			
┃ エ 干 粉 ┃ 計画と実			•区画道路	雨水管	整備工事1件	(8月		(9	月~)			
		画	~9月)				績	• 公	園築造工事1件入札中(9月~)			
			• 公園築造	工事 2	件(9月~)			• ポ·	ケットパーク築造工事(1号、2 📗			
			・ポケット	パーク	築造工事(1	号、2		号)	2件入札中(9月~)			
			号) 2件	(9月~)			• 対	象権利者の移転			
			• 対象権利	者の移	転促進			完	了2件、折衝中14件、契約中2			
								件				

_		•								
		• 都市	「計画道路7・5・3号線西側築 ・都市計画道路7・5・3号線西側築							
		造及び	「電線共同溝設置工事 1 件 (1 0							
		月~令	3和5年2月) 5年3月)							
		• 都市	計画道路7・4・2号線安全施 ・都市計画道路7・4・2号線安全施							
		設設置	武工事1件(11月~令和5年2							
		月)								
		• 区画	道路築造工事2件(10月~令 ・区画道路築造工事2件中1件完了、							
下半期の	計	和5年	三2月) 実 1件繰越(39号:令和4年12、4							
下 平 朔 の			0号:令和5年5月まで)							
	画	区画	道路雨水管整備工事1件(10 績 ・区画道路雨水管整備工事完了(令和							
		月~台	5和5年2月) 5年3月)							
		・公園	築造工事2件(10月~令和5 ・公園築造工事完了(令和5年3月)							
		年2月								
		・ポケ	・ポケットパーク築造工事2件(10 ・ポケットパーク築造工事完了(令和							
		月~令	3和5年2月) 5年3月)							
		対象	・対象権利者の移転促進・対象権利者の移転							
			完了9件、折衝中8件、契約中1件							
	達	成 度	目標以下・ 目標どおり・ 目標以上							
中間評価	取組の成果		おおむね目標どおり進捗しており、令和5年3月までに完了する見通し							
			である。							
	達成度		目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上							
	取 成	組の果	おおむね目標どおり進捗した。							
#□ + === /=	八人	*								
期末評価	事	業 費	公声光書 1 105 0507円 う ち 000 0007円							
	の	実 績	総事業費 1, 195, 350千円 960, 696千円 960, 696千円 1, 195, 350千円 1, 195, 350 1, 195							
	今	後の	物ケウル 東番利南にかって到京めにサットフ							
	方	針	- 一、火生度以降も、事業計画に没つて計画的に推進する。							

(日本産業規格A列4番)