

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年12月18日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|---|----|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 武蔵村山市における安全で安心な暮らしの推進（防災・安全）（重点） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成26年度～平成30年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 武蔵村山市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道施設の耐震化事業を実施し、安全で安心な市民の生活の確保を図る。 平成26年度策定の下水道総合地震対策計画より減災対策を実施し、安全で安心な市民の生活の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 79 | A | 79 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H28当初 | H28末 | H30末 |
| 1 | 緊急輸送路に埋設及び、伏せ越である重要な管渠の地震対策実施率を0%（平成26年度）から100%（平成30年度）に向上させる。 重要な管渠の地震対策実施率 地震対策済の重要な管渠の延長（km）/地震対策をすべき重要な管渠の延長（km） | 0% | 30% | 100% |
| 2 | 地域防災計画で策定されている避難所（市内小中学校ほか）のマンホールトイレ設置率を0%（平成28年度）から100%（平成30年度）に向上させる。 マンホールトイレ設置率 設置済の避難所数（箇所）/設置すべき避難所数（箇所） | 0% | 30% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|----------|------|-------|------|-------|--------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 武蔵村山市 | 直接 | 武蔵村山市 | 管渠(汚水) | 新設 | 下水道総合地震対策事業 | 計画 | 武蔵村山市 | | | | | | 5 | 策定済 | |
| | | 総合地震対策計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 武蔵村山市 | 直接 | 武蔵村山市 | 管渠(汚水) | 新設 | 下水道総合地震対策事業 | マンホールトイレ設置工事 | 武蔵村山市 | | | | | | 74 | 策定済 | |
| | | 総合地震対策計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | 79 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | 79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|---|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 武蔵村山市行政評価会議 | 事後評価の実施時期 令和元年10月 |
| | 公表の方法 市のホームページに掲載 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 耐震診断の結果、重要な幹線等は必要な耐震性能を確保していることが確認できた。 また、各避難所にマンホールトイレを整備したことにより、災害時におけるトイレの使用について、一定の確保を図ることができた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 当初計画していた地震対策事業は完了となる。 今後は、地域防災計画の見直し等を踏まえて、必要に応じて更なる地震対策を検討する。 | |

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|-------------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 耐震化率 | |
| | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| 2 | マンホールトイレ設置率 | |
| | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |