

重点事務事業進行管理表

年度	令和4年度	No.	11	進行管理者	建設管理担当部長
事務事業名	主要市道第12号線拡幅整備事業				
事業の概要	交通処理の円滑化や歩行者の安全の確保を図るため、地域防災計画において緊急輸送道路に指定している主要市道第12号線を拡幅する事業 【区間：伊奈平五丁目1番地先から伊奈平六丁目38番地先まで（延長約370m）】 【用地取得面積：約2,500㎡（幅員5.46m→12~14m）】				
これまでの経過	・説明会の開催（計5回）（平成21年度～平成26年度） ・補償等調査の実施（平成27年度） ・用地取得の開始（平成29年度～）				
本年度の予算措置	総事業費	85,391千円	うち 一般財源	33,091千円	
本年度の目標	用地取得予定面積約2,500㎡に対し、本年度に新たに約350㎡の用地取得を行い、取得済面積を約1,750㎡、進捗率を約70%とする。 （令和4年4月1日現在 取得済面積約1,400㎡ 進捗率約56%）				
上半期の計画と実績	計画	上半期に新たに約50㎡の用地取得を行い、進捗率を約58%とする。		実績	予定取得面積約50㎡に対し、約73㎡増の約123㎡を用地取得し、進捗率が約59%となった。
下半期の計画と実績	計画	下半期に新たに約300㎡の用地取得を行い、進捗率を約70%とする。		実績	予定面積約300㎡に対し、約291㎡を用地取得し、取得済面積が1,797.66㎡となり、進捗率は約71%となった。
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	年度目標である進捗率約70%達成に向け、引き続き事業推進を図る。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	これまでの取得済面積約1,400㎡が、今年度1,797.66㎡となり、進捗率は約56%から約71%となった。			
	事業費の実績	総事業費	101,574千円	うち 一般財源	50,694千円
	今後の方針	早期に地権者と合意形成を行い、引き続き事業推進を図る。			