

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	1	進行管理者	都市整備部長
事務事業名	多摩都市モノレール関連事業（都市核地区土地区画整理事業）				
事業の概要	市の都市核にふさわしいまちづくりを行うため、将来の商業核形成を誘導するべく、住工の混在をできるだけ解消し、良好な住宅地の形成と魅力あるまちの実現を目指して、土地区画整理事業の実施により、道路、公園などの都市基盤整備を行う事業				
これまでの経過	平成12年度から本事業を実施しており、地区内の権利者に協力をいただきながら、土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図り、道路、公園等の都市基盤の整備を行っている。				
本年度の予算措置	総事業費	1,400,206千円		うち 一般財源	808,987千円
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路7・4・2号線及び7・5・3号線の電線共同溝引込管路工事1件を完了する。 ・都市計画道路7・5・3号線道路照明設置工事1件を完了する。 ・区画道路築造及び街区整地工事5件を完了する。 ・公園用地の雨水貯留槽浸透施設設置工事2件を完了する。 ・今年度対象となる建物等移転箇所12件の移転促進を行う。 ・仮換地指定率90%以上を達成する。 				
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・電線共同溝引込管路工事1件（6月～9月） ・都市計画道路7・5・3号線道路照明設置工事1件（7月～9月） ・区画道路築造及び街区整地工事5件（4月～9月） ・雨水貯留槽浸透施設設置工事2件（4月～9月） ・今年度対象となる建物等移転箇所12件の移転促進（4月～9月） ・仮換地指定率90%以上を達成する。（4月～9月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・電線共同溝引込管路工事1件着手（7月～） ・都市計画道路7・5・3号線道路照明設置工事着手（8月～） ・区画道路築造工事3件着手（4月～） ・雨水貯留槽浸透施設設置工事2件着手（4月～） ・今年度対象となる権利者の移転完了1件、折衝中11件 ・仮換地指定率約86%を達成した。（9月末時点）
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・電線共同溝引込管路工事1件（9月～令和7年3月） ・都市計画道路7・5・3号線道路照明設置工事1件（9月～令和7年3月） ・区画道路築造及び街区整地工事5件（9月～令和7年3月） ・雨水貯留槽浸透施設設置工事2件（9月～令和7年3月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・電線共同溝引込管路工事1件完了（9月～令和7年3月） ・都市計画道路7・5・3号線道路照明設置工事1件完了（9月～令和7年3月） ・区画道路築造及び街区整地工事5件完了（9月～令和7年3月） ・雨水貯留槽浸透施設設置工事2件完了（9月～令和7年3月）

別記様式（第7条関係）

		<ul style="list-style-type: none"> ・今年度対象となる建物等移転箇所12件の移転促進（9月～令和7年3月） ・仮換地指定率90%以上を達成する（9月～令和7年3月） 		<ul style="list-style-type: none"> ・今年度対象となる権利者の移転完了12件 ・仮換地指定率約90%を達成した。（令和7年3月末時点） 		
中間評価	達成度	目標以下	・	目標どおり	・	目標以上
	取組の成果	おおむね目標どおり進捗している。				
期末評価	達成度	目標以下	・	目標どおり	・	目標以上
	取組の成果	おおむね目標どおり進捗した。				
	事業費の実績	総事業費	1,348,807 千円	うち 一般財源	808,987千円	
	今後の方針	次年度以降も、事業計画に沿って計画的に推進する。				

（日本産業規格A列4番）