

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	4	進行管理者	教育部長
事務事業名	ゼロカーボンシティ推進関連事業（校舎屋上太陽光発電設備設置及び照明LED化事業）				
事業の概要	校舎屋上に太陽光発電設備を設置するとともに、校舎の照明器具のLED化を実施する事業				
これまでの経過	令和5年度に実施設計委託を実施				
本年度の予算措置	総事業費	124,564千円		うち一般財源	82,514千円
本年度の目標	第三中学校校舎照明器具LED化工事は、令和7年3月までに完了する。第三中学校太陽光発電設備工事は、令和7年12月の完了に向けて、各種設備機器の材料承認を行う。				
上半期の計画と実績	計画	・文部科学省へ補助金申請（6月） ・工事設計書作成（8月） ・契約議決及び締結（太陽光発電設備）（9月）		実績	・文部科学省へ補助金申請（7月） ・工事設計書作成（7月） ・入札不調（4回）（太陽光発電設備） ・契約締結（8月）（LED化）
下半期の計画と実績	計画	・材料承認（太陽光発電設備）（10月～11月） ・休校日（土日祝日）にLED化工事（10月～令和7年3月）		実績	・入札不調（11月）（太陽光発電設備） ・工事完了（令和7年3月）（LED化）
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	LED化工事はおおむね目標どおり素案の検討が進んでいるが、太陽光発電設備については制限付一般競争入札2回、指名競争入札2回の計4回不調となり、当初の期間では業者が決まらなかったため、再び業者決定に向けて入札の準備中である。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	LED化工事はおおむね当初のスケジュールどおり進行し、令和7年3月に工事を完了することができた。太陽光発電設備については、5回目の入札不調を受けて計画の見直しを図ることとなった。			
	事業費の実績	総事業費	16,665千円	うち一般財源	11,467千円
	今後の方針	太陽光発電設備については、次世代太陽電池の動向に合わせて計画を立て直す。			