

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	13	進行管理者	建設管理担当部長
事務事業名	主要市道第12号線拡幅整備事業				
事業の概要	交通処理の円滑化や歩行者の安全の確保を図るため、地域防災計画において緊急輸送道路に指定している主要市道第12号線を拡幅する事業 【区間：伊奈平五丁目1番地先から伊奈平六丁目38番地先まで（延長約370m）】 【用地取得面積：約2,535㎡（幅員5.46m → 12~14m）】				
これまでの経過	・説明会の開催（計5回）（平成21年度～平成26年度） ・補償等調査の実施（平成27年度） ・用地取得の開始（平成29年度～）				
本年度の予算措置	総事業費	70,260千円 （一般会計・特別会計）	うち 一般財源	5,062千円	
本年度の目標	用地取得予定面積約2,535㎡に対し、本年度に新たに約80㎡の用地取得を行い、取得済面積を約1,941㎡、進捗率を約76%とする。 （令和6年4月1日現在 取得済面積1,861.29㎡ 進捗率約73%） 下水道污水管の布設を道路築造工事に先行して行う。（約66m）				
上半期の計画と実績	計画	・上半期に新たに約26㎡の用地取得を行い、進捗率を約74%とする。（9月末まで） ・設計、積算、発注を行い下水道工事に着手する。（7月末まで）	実績	・地権者との合意に至らなかったため、計画取得面積約26㎡を取得できなかった。 ・設計、積算、発注を予定どおり行い、2度入札を実施したが不調となったため今年度の着手を断念した。	
下半期の計画と実績	計画	・下半期に新たに約53㎡の用地取得を行い、進捗率を約76%とする。（令和7年2月末まで） ・工期内に予定どおり下水道工事を完了させる。（令和7年3月末まで）	実績		
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	年度目標、進捗率約76%達成に向け、引き続き事業推進を図る。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち 一般財源	千円
	今後の方針				