

重点事務事業進行管理表

年度	令和4年度	No.	13	進行管理者	教育部長
事務事業名	(仮称) 防災食育センター整備事業				
事業の概要	防災まちづくり構想に基づき、災害時には応急給食の調理や救援物資（食料関係）の集配などを行う防災拠点として機能し、平常時には小学校給食の調理や食育推進のための事業などを行う（仮称）防災食育センターを整備する事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・武蔵村山市防災まちづくり構想の策定（令和2年3月） ・（仮称）武蔵村山市防災食育センター整備工事に伴う実施設計（令和4年3月） 				
本年度の予算措置	総事業費	333,547千円		うち 一般財源	47千円
本年度の目標	令和4年9月までに整備予定地内のPCB廃棄物の処分を完了し、令和5年1月までに解体工事に着手する。				
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・PCB廃棄物収集運搬委託及び処分委託の契約締結（4月） ・防衛補助に係る交付申請等事務手続（6～9月） ・PCB廃棄物の適切な処分の実施（5～9月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・PCB廃棄物処分委託の契約締結（4月6日）、収集運搬委託の契約締結（4月19日） ・防衛補助に係る事務手続についての協議・調整（8～9月）（契約スケジュールに合わせて、正式な交付申請は12月上旬頃を予定） ・環境大臣が認定する無害化処理施設におけるPCB廃棄物の処分を完了（6月8日）
下半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負契約締結（12月） ・工事説明会の実施（10～12月） ・解体工事の着手（令和5年1月） ・整備工事の実施（令和5年1月～） ・防災食育センター備品整備基金への積立て（令和5年3月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負契約締結（12月23日） ・工事説明会の実施（令和5年1月25、29日） ・解体工事の着手（令和5年1月30日） ・整備工事の実施（令和5年1月30日～） ・防災食育センター備品整備基金への積立て（令和5年3月15日）
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	おおむね目標どおりに事務が進んでおり、下半期の計画を遂行できる見通しである。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	おおむね当初の計画に従って事業を進めることができていると見えており、工期内での竣工が見通せる状況である。			
	事業費の実績	総事業費	323,186千円		うち 一般財源

別記様式（第7条関係）

	今後の 方針	令和7年度の運用開始を目指し、引き続き適切に事業を進めていく。
--	-----------	---------------------------------

（日本産業規格A列4番）