

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	9	進行管理者	都市整備部長	
事務事業名	複地区まちづくり事業					
事業の概要	安全・安心な交通ネットワークの構築を軸としたまちづくりの展開を見据え、道路網の拡充によるアクセス強化等を図るために、立川都市計画道路3・4・17号桜街道線を整備する都市計画道路事業					
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> <li>・説明会及び戸別訪問の開催（計7回）（平成29年～令和4年度）</li> <li>・都市計画決定（令和3年11月30日）</li> </ul>					
本年度の予算措置	総事業費	98,077千円		うち 一般財源	507千円	
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画事業認可を取得し、補償調査及び地権者へ意向の再確認を行う。</li> <li>・土質調査、設計等及び各種協議を踏まえ整備に向けた検討及び調整を行う。</li> </ul>					
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民説明会の実施（4月、8月）</li> <li>・補償調査の実施（5月～9月）</li> <li>・事業認可の取得（7月）</li> <li>・土質調査及び設計等（5月～9月）</li> </ul>		実 績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民説明会の実施（4月、7月）</li> <li>・補償調査の実施（5月～9月）</li> <li>・事業認可の取得（6月）</li> <li>・土質調査及び設計等（5月～9月）</li> </ul>	
	計 画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土質調査及び設計等（10月～令和6年3月）</li> <li>・補償調査結果の戸別訪問による報告（10月～）</li> <li>・意向の再確認（令和6年1月～3月）</li> </ul>		実 績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土質調査及び設計等（10月～令和6年3月）</li> <li>・補償調査結果の戸別訪問による報告（10月、11月）</li> <li>・意向の再確認（令和6年1月～3月）</li> </ul>	
中間評価	達成度	目標以下 ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">目標どおり</span> ・ 目標以上				
	取組の成果	事業認可の取得及び住民説明会を2回開催した。補償調査については実施中である。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">目標どおり</span> ・ 目標以上				
	取組の成果	おおむね目標どおり各業務を同時に進行しており、令和6年度に繋げていける状況である。				
	事業費の実績	総事業費	98,043千円		うち 一般財源	473千円
	今後の方針	今後も早期供用開始を目指し、各業務の進捗管理を行いながら地権者などに寄り添った対応に努めていく。				