

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	10	進行管理者	協働推進部長
事務事業名	村山温泉「かたくりの湯」維持管理事業				
事業の概要	「かたくりの湯」の再開に向けて必要な設備点検や維持管理を実施する事業				
これまでの経過	令和5年4月1日から一時閉館中の「かたくりの湯」について、同年11月に市立温泉施設在り方検討委員会より提言書が提出され、これを踏まえて庁内で検討した結果、当該施設を存続していくことに決定した。				
本年度の予算措置	総事業費	351,053千円		うち一般財源	351,053千円
本年度の目標	令和6年度上半期に施設設備の点検等を行い、改修工事に伴う実施設計に着手する。実施設計後、速やかに改修工事に係る予算措置を行い、着工する。併せて、令和6年9月を目途に、令和7年度から当該施設を管理運営する指定管理者の指定手続を進める。				
上半期の計画と実績	計画	・指定管理者選定（4月～9月） ・施設設備点検等（5月～7月） ・実施設計（5月～9月）		実績	・指定管理者選定 第1回選定委員会 7月31日 現場説明会 9月18日 ・施設設備点検等 6月 電気設備点検 7月 ろ過設備点検 ・実施設計（5月～）
下半期の計画と実績	計画	・実施設計（10月～11月） ・改修工事（令和7年1月～）		実績	・指定管理者選定及び指定 指定申請書受付 10月1日～11日 第2回選定委員会 10月29日 指定管理者指定 12月20日 ・実施設計（～11月） ・改修工事（令和7年2月～）
中間評価	達成度	目標以下 ・ <u>目標どおり</u> ・ 目標以上			
	取組の成果	施設設備の点検等に係る調整に時間を要し、指定管理者の指定手続が遅延した。指定管理者の指定議案は、第4回市議会定例会に提出する予定。 実施設計については、入札不調もあり、工期が11月末日までとなったが、おおむね予定どおりであった。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ <u>目標どおり</u> ・ 目標以上			
	取組の成果	指定管理者の公募に対して3団体から応募があり、第4回市議会定例会での議決を経て、12月に指定管理者の指定を行った。 改修工事については、実施設計を基に、一般会計補正予算（第6号）に工事請負費等を計上し、令和7年第1回市議会定例会での議決を経て、2月に請負契約を締結した。			
	事業費の実績	総事業費	103,024千円		うち一般財源

別記様式（第 7 条関係）

	今 後 の 方 針	令和 7 年度中の運営再開に向けて、改修工事を進めるとともに、基本協定等の締結をはじめ指定管理者との連絡調整を図る。
--	--------------	--

（日本産業規格 A 列 4 番）