

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	12	進行管理者	都市整備部長	
事務事業名	立川都市計画道路3・4・17号線整備事業					
事業の概要	安全・安心な交通ネットワークの構築を軸としたまちづくりの展開を見据え、道路網の拡充によるアクセス強化等を図るために、立川都市計画道路3・4・17号桜街道線を整備する都市計画道路事業					
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路の都市計画決定（令和3年11月30日） ・都市計画道路事業の認可取得（令和5年6月27日） 					
本年度の予算措置	総事業費	80,031千円		うち 一般財源	80,031千円	
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・換地計画等を検討し、令和7年度の区画整理事業認可取得に向けて権利者同意を得るために、説明会を行う。また、道路実施設計等を行い事業の推進を図る。 					
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・換地計画等の検討（4月～11月） ・道路実施設計等（4月～9月） ・権利者説明会の実施（9月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・換地計画等の検討中（4月～11月） ・道路実施設計等（4月～9月） ・権利者個別説明会の実施（9月） 	
下半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・道路実施設計等（10月～令和7年3月） ・区画整理事業認可申請書類作成及び申請（11月～令和7年3月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・道路実施設計等（10月～令和7年3月） ・区画整理事業認可申請書類作成及び申請（11月～令和7年3月） ・区画整理事業認可の取得（令和7年3月） 	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	9月下旬に地区内移転者に対する個別説明会を行った。換地計画や道路実施設計については、実施中である。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	代替地2箇所における令和7年度工事予定の道路実施設計等を行った。区画整理事業における権利者同意を得て、東京都に事業認可申請を行い、認可された。				
	事業費の実績	総事業費	70,434千円		うち 一般財源	70,434千円
	今後の方針	今後も早期供用開始を目指し、各業務の進捗管理を行いながら地権者などに寄り添った対応に努めていく。				