

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	10	進行管理者	協働推進部長
事務事業名	村山温泉「かたくりの湯」維持管理事業				
事業の概要	「かたくりの湯」の再開に向けて必要な設備点検や維持管理を実施する事業				
これまでの経過	令和5年4月1日から一時閉館中の「かたくりの湯」について、同年11月に市立温泉施設在り方検討委員会より提言書が提出され、これを踏まえて庁内で検討した結果、当該施設を存続していくことに決定した。				
本年度の予算措置	総事業費	20,119千円		うち 一般財源	20,119千円
本年度の目標	令和6年度上半期に施設設備の点検等を行い、改修工事に伴う実施設計に着手する。実施設計後、速やかに改修工事に係る予算措置を行い、着工する。併せて、令和6年9月を目途に、令和7年度から当該施設を管理運営する指定管理者の指定手続を進める。				
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者選定（4月～9月） 施設設備点検等（5月～7月） 実施設計（5月～9月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者選定 第1回選定委員会 7月31日 現場説明会 9月18日 施設設備点検等 6月 電気設備点検 7月 ろ過設備点検 実施設計（5月～）
	計画	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計（10月～11月） 改修工事（令和7年1月～） 			実績
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	施設設備の点検等に係る調整に時間を要し、指定管理者の指定手続が遅延した。指定管理者の指定議案は、第4回市議会定例会に提出する予定。 実施設計については、入札不調もあり、工期が11月末日までとなったがおおむね予定どおりであった。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち 一般財源	千円
	今後の方針				