

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	12	進行管理者	都市整備部長
事務事業名	立川都市計画道路3・4・17号線整備事業				
事業の概要	安全・安心な交通ネットワークの構築を軸としたまちづくりの展開を見据え、道路網の拡充によるアクセス強化等を図るために、立川都市計画道路3・4・17号桜街道線を整備する都市計画道路事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路の都市計画決定（令和3年11月30日） ・都市計画道路事業の認可取得（令和5年6月27日） 				
本年度の予算措置	総事業費	80,031千円		うち 一般財源	80,031千円
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・換地計画等を検討し、令和7年度の区画整理事業認可取得に向けて権利者同意を得るために、説明会を行う。また、道路実施設計等を行い事業の推進を図る。 				
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・換地計画等の検討（4月～11月） ・道路実施設計等（4月～9月） ・権利者説明会の実施（9月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・換地計画等の検討中（4月～11月） ・道路実施設計等（4月～9月） ・権利者個別説明会の実施（9月）
	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・道路実施設計等（10月～令和7年3月） ・区画整理事業認可申請書類作成及び申請（11月～令和7年3月） 		実 績	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	9月下旬に地区内移転者に対する個別説明会を行った。換地計画や道路実施設計については、実施中である。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち 一般財源	千円
	今後の方針				