

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	14	進行管理者	教育部長
事務事業名	(仮称) 防災食育センター整備事業				
事業の概要	防災まちづくり構想に基づき、災害時には応急給食の調理や救援物資（食料関係）の集配などを行う防災拠点として機能し、平常時には小学校給食の調理や食育推進のための事業などを行う（仮称）防災食育センターを整備する事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・ 武蔵村山市防災まちづくり構想の策定（令和2年3月） ・ (仮称) 武蔵村山市防災食育センター整備工事に伴う実施設計（令和4年3月） ・ 建築・電気設備・機械設備工事請負契約締結（令和4年12月） ・ 厨房設備工事請負契約締結（令和5年6月） ・ 給食用備品・給食配送用車両物品供給契約締結（令和5年9月） 				
本年度の予算措置	総事業費	4,249,575千円		うち一般財源	230,358千円
本年度の目標	令和7年1月末までに整備工事を竣工させた後、3月中旬を目途に全ての購入物品の納品を完了させる。なお、3月から4月にかけて、機器の調整及び調理業務等のトレーニングを実施し、4月初旬から万全を期して施設の運用を開始する。				
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給食用消耗品供給契約締結（6月） ・ 施設用物品供給契約締結（9月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給食用消耗品供給契約締結（6月17日） ・ 食育用備品供給契約等締結（9月4日） ・ 防災用物品の一部供給契約締結（9月11日）
下半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用物品供給契約締結（11月） ・ 食育用備品供給契約等締結（11月） ・ 整備工事の竣工（令和7年1月） ・ 購入物品の納品検査完了（令和7年3月） ・ 機器調整及び調理業務等トレーニング（令和7年3月） 		実績	
中間評価	達成度	目標以下		目標どおり	目標以上
	取組の成果	おおむね目標どおり進行しており、下半期も順調に遂行できる見通しである。			
期末評価	達成度	目標以下		目標どおり	目標以上
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち一般財源	千円
	今後の方針				