

事業評価書

補助事業名	消防に関する施設:防火水槽整備工事				
補助事業者名	武蔵村山市				
実施場所	武蔵村山市伊奈平五丁目84番地				
補助事業の成果の目標	<p>武蔵村山市では、今後想定されている多摩直下地震と立川断層地震等の予期せぬ災害に備え、消火活動に必要な水源を確保するため、防火水槽の整備を順次進めている。</p> <p>今回防火水槽を設置予定の伊奈平地域は、消防水利が不足している地域であり、防火水槽を整備することで、防災力の向上を図るものである。</p> <p>【参考指標】 伊奈平地区の人口／世帯数:5,084人／2,351世帯(R1.8.1現在) 震災時水利充足率 81.5%(R1.8.1現在)</p>				
補助事業の内容	防火水槽(60t級)設置 1基				
補助事業の始期及び終期	令和元年度				
事業費及び交付金額		平成30年度以前	令和元年度	令和2年度以降予定	計
	事業費 *()は補助対象事業費	円 0	円 22,418,000 (22,013,200)	円 0	円 22,418,000 (22,013,200)
	交付金額	円 0	円 20,000,000	円 0	円 20,000,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>[補助事業の成果及び評価]</p> <p>周辺住民へヒアリング調査を実施し、地域の防災力の向上が図られたと、地域住民からのお話をいただいた。 また消防水利不足地域が一部解消されたことにより、本市全域における震災時水利充足率は81.5%から81.8%となり、伊奈平地区においては85.7%から88.6%に上昇。成果目標が達成されたと判断する。</p> <p>[地域住民への周知の実施状況] 工事開始前には、地域住民へ工事のお知らせのチラシ配布による事業の周知を行った。 整備後は当該施設に調整交付金事業であることを明示し、市ホームページ上において、事業の周知を行った。</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	今後も消防水利不足地域を解消するため、設置場所の検討、地域住民の理解を得ながら事業を実施する。				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				